

Rut **76.889.916-9**  
Empresa Ingescop SPA

Dirección

Los Cristales s/n, Longaví


Cliente: [Redacted] Fecha Cotización: [Redacted]

Fono: [Redacted] Ubicación: [Redacted]

**ITEM I KIT BASICO INCLUYE**

- § 21 Paneles Exteriores (En Tabla ½ Luna impregnada tipo tronco con fieltro, tabiquería 2x3)
- § 21 Paneles Interiores (Forrado Tabla ½ x 4, tabiquería 2x3)
- § 650 Clavos de Zinc
- § 91 Planchas de Zinc (ondulado 0,35mm de espesor)
- § 5 Fieltros (40 mts.)
- § 70 Medias Lunas (para frontones)
- § 20 Caballetes de 3 mts.
- § 170 Costaneras
- § 32 Cerchas (Tradicionales simples)
- § 5 Pilares (4"x4")
- § 1 Puerta de entrada (0.80 x 2.00 mts<sup>2</sup> terciado)
- § 10 puertas interiores (0.70 x 2.00 mts<sup>2</sup> terciado)
- § 23 Bisagras (para puertas)
- § Ventanas de aluminio (color mate L15, medidas según plano)
- § 11 Marcos de puerta
- § Viga a la vista (living comedor y Porch de acceso. 25 Vigas + 252 tablas de cielo)
- § Traslado hasta 50 Km. Desde Longaví.

**Valor Kit Básico**  
**\$14.340.000.-**



(No Incluye, Forro, Cielo y clavos armado.)

Condiciones de Pago 50% al Hacer el Pedido y 50% restante con la Entrega.  
Cliente debe contar con personas para descarga de "Casa" en lugar de entrega.

**ITEM II SERVICIOS ADICIONALES**

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor	Subtotal
1	1	Kit Básico (Incluye lo detallado en Item I)	\$ 14.340.000	\$ 14.340.000
2	1	Instalación (Incluye material y mano de obra)	\$ 5.870.000	\$ 5.870.000
3	1	Forro Interior (en tabla 1/2x4 + aislación en Aislapol de 50mm)	\$ 6.668.000	\$ 6.668.000
4	1	Cielo (Tabla 1/2x4 + aislación en Aislapol de 50mm)	\$ 4.311.000	\$ 4.311.000
5	1	Kit Terminaciones (Guardapolvos, medias cañas, marcos, etc.)	\$ 3.334.000	\$ 3.334.000
6	1	Gasfitería (embutida en cobre Incluye calefont)	\$ 2.325.000	\$ 2.325.000
7	1	Electricidad (embutida <b>no incluye Certificado TE1</b> )	\$ 3.807.000	\$ 3.807.000
8	1	Radier de Cemento (incluye materiales y mano de obra)	\$ 6.424.000	\$ 6.424.000
9	1	Cerámica (en living, baño y cocina y Piso Flotante en Dormitorios)	\$ 5.427.000	\$ 5.427.000
10	1	Sala de baño y Lavaplatos (ducha con Shower door)	\$ 3.573.000	\$ 3.573.000
11	1	Impermeabilización (exterior y Barniz natural interior una mano)	\$ 2.090.000	\$ 2.090.000
12	1	Canaletas Aguas Lluvias (incluye material y mano de obra)	\$ 3.592.000	\$ 3.592.000
13	1	Traslados de Personal y Materiales	\$ 1.695.000	\$ 1.695.000
		(El ítem de traslados está considerado con una distancia de 50 km desde Longaví, puede variar según ubicación y/o servicios a contratar del proyecto.)		\$ -
				\$ -

Llave en Mano **Total \$ 63.456.000**

**Condiciones de pago Servicios Llave en Mano**

- 50% al firmar al contrato
- 30% al tener hecho Radier e Instalación de Kit Básico
- 20% al entregar la obra

Valores de servicios adicionales incluyen, material y mano de obra  
Los valores indicados no incluyen iva  
Cotización válida por 30 días  
Sistema Llave en Mano, no considera manejo de terreno y Nivelación.

**CASAS PREFABRICADAS EL NEVADO**

+56 938632628

ventas@casaselnevado@gmail.com

CASAS EL NEVADO

WWW.CASAS EL NEVADO.CL

**IMAGEN REFERENCIAL**

