

Rut **76.889.916-9**
Empresa **Ingescop SPA**

Dirección

Los Cristales s/n, Longaví

Cliente: [Redacted] Fecha Cotización: [Redacted]

Fono: [Redacted] Ubicación: [Redacted]

ITEM I KIT BASICO INCLUYE

- § 12 Paneles Exteriores (En Tabla ½ Luna impregnada tipo tronco con fieltro, tabiquería 2x3)
- § 8 Paneles Interiores (Forrado Tabla ½ x 4, tabiquería 2x3)
- § 400 Clavos de Zinc
- § 46 Planchas de Zinc (ondulado 0,35mm de espesor)
- § 3 Fieltrros (40 mts.)
- § 25 Medias Lunas (para frontones)
- § 13 Caballetes de 3 mts.
- § 75 Costaneras
- § 14 Cerchas (Tradicionales simples)
- § 7 Cerchas (Tradicionales Tipo A)
- § 2 Pilar 4x4" (laminado)
- § 1 Puerta de entrada (0.80 x 2.00 mts2 terciado)
- § 7 puertas interiores (0.70 x 2.00 mts2 terciado)
- § 17 Bisagras (para puertas)
- § Ventanas de aluminio (color mate L15, medidas según plano)
- § 8 Marcos de puerta
- § Viga a la vista (living comedor y Porch de acceso. 22 Vigas + 110 tablas de cielo)
- § Traslado hasta 50 Km. Desde Longaví.

Valor Kit Básico
\$7.470.000.-



(No Incluye, Forro, Cielo y clavos armado.)

Condiciones de Pago 50% al Hacer el Pedido y 50% restante con la Entrega.
Cliente debe contar con personas para descarga de "Casa" en lugar de entrega.

ITEM II SERVICIOS ADICIONALES

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor	Subtotal
1	1	Kit Básico (Incluye lo detallado en Item I)	\$ 7.470.000	\$ 7.470.000
2	1	Instalación (Incluye material y mano de obra)	\$ 2.450.000	\$ 2.450.000
3	1	Forro Interior (en tabla 1/2x4 + aislacion en Aislapol de 50mm)	\$ 3.478.000	\$ 3.478.000
4	1	Cielo (Tabla 1/2x4 + aislacion en Aislapol de 50mm)	\$ 2.202.000	\$ 2.202.000
5	1	Kit Terminaciones (Guardapolvos, medias cañas, marcos, etc.)	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000
6	1	Gasfitería (embutida en cobre Incluye calefont)	\$ 1.094.000	\$ 1.094.000
7	1	Electricidad (embutida no incluye Certificado TE1)	\$ 1.969.000	\$ 1.969.000
8	1	Radier de Cemento (incluye materiales y mano de obra)	\$ 3.550.000	\$ 3.550.000
9	1	Cerámica (en living, baño y cocina y Piso Flotante en Dormitorios)	\$ 2.460.000	\$ 2.460.000
10	1	Sala de baño y Lavaplatos (ducha con Shower door)	\$ 2.155.000	\$ 2.155.000
11	1	Impermeabilización (exterior y Barniz natural interior una mano)	\$ 1.110.000	\$ 1.110.000
12	1	Canaletas Aguas Lluvias (incluye material y mano de obra)	\$ 1.863.000	\$ 1.863.000
13	1	Traslados de Personal y Materiales (El ítem de traslados está considerado con una distancia de 50 km desde Longaví, puede variar según ubicación y/o servicios a contratar del proyecto.)	\$ 1.022.000	\$ 1.022.000
				\$ -
				\$ -

Llave en Mano **Total \$ 32.573.000**

Condiciones de pago Servicios Llave en Mano

50% al firmar al contrato
30% al tener hecho Radier e Instalacion de Kit Básico
20% al entregar la obra

Valores de servicios adicionales incluyen, material y mano de obra

Los valores indicados no incluyen iva

Cotización válida por 30 días

Sistema Llave en Mano, no considera manejo de terreno y Nivelacion.

CASAS PREFABRICADAS EL NEVADO

+56 938632628

ventas@casaselnvado@gmail.com

CASAS EL NEVADO

WWW.CASAS EL NEVADO.CL

