

Rut **76.889.916-9**
Empresa **Ingescop SPA**

Dirección

Los Cristales s/n, Longavi

Cliente: [Redacted] Fecha Cotización: [Redacted]

Fono: [Redacted] Ubicación: [Redacted]

ITEM I KIT BASICO INCLUYE

- § 10 Paneles Exteriores (En Tabla ½ Luna impregnada tipo tronco con fieltro, tabiquería 2x3)
- § 7 Paneles Interiores (Forrado Tabla ½ x 4, tabiquería 2x3)
- § 300 Clavos de Zinc
- § 36 Planchas de Zinc (ondulado 0,35mm de espesor)
- § 2 Filtros (40 mts.)
- § 46 Medias Lunas (para frontones)
- § 12 Caballetes de 3 mts.
- § 50 Costaneras
- § 16 Cerchas (Tradicionales simples)
- § 2 Pilar 4x4" (laminado)
- § 1 Puerta de entrada (0.80 x 2.00 mts2 terciado)
- § 4 puertas interiores (0.70 x 2.00 mts2 terciado)
- § 11 Bisagras (para puertas)
- § Ventanas de aluminio (color mate L15, medidas según plano)
- § 5 Marcos de puerta
- § Viga a la vista (living comedor y Porch de acceso. 16 Vigas + 110 tablas de cielo)
- § Traslado hasta 50 Km. Desde Longavi.

Valor Kit Básico
\$6.370.000.-



(No Incluye, Forro, Cielo y clavos armado.)

Condiciones de Pago 50% al Hacer el Pedido y 50% restante con la Entrega.
Cliente debe contar con personas para descarga de "Casa" en lugar de entrega.

ITEM II SERVICIOS ADICIONALES

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor	Subtotal
1	1	Kit Basico (Incluye lo detallado en Item I)	\$ 6.370.000	\$ 6.370.000
2	1	Instalación (Incluye material y mano de obra)	\$ 2.090.000	\$ 2.090.000
3	1	Forro Interior (en tabla 1/2x4 + aislacion en Aislapol de 50mm)	\$ 2.578.000	\$ 2.578.000
4	1	Cielo (Tabla 1/2x4 + aislacion en Aislapol de 50mm)	\$ 1.704.000	\$ 1.704.000
5	1	Kit Terminaciones (Guardapolvos, medias cañas, marcos, etc.)	\$ 1.390.000	\$ 1.390.000
6	1	Gasfitería (embutida en cobre Incluye calefont)	\$ 802.000	\$ 802.000
7	1	Electricidad (embutida no incluye Certificado TE1)	\$ 1.369.000	\$ 1.369.000
8	1	Radier de Cemento (incluye materiales y mano de obra)	\$ 2.513.000	\$ 2.513.000
9	1	Cerámica (en living, baño y cocina y Piso Flotante en Dormitorios)	\$ 1.706.000	\$ 1.706.000
10	1	Sala de baño y Lavaplatos (ducha con Shower door)	\$ 1.159.000	\$ 1.159.000
11	1	Impermeabilización (exterior y Barniz natural interior una mano)	\$ 875.000	\$ 875.000
12	1	Canaletas Aguas Lluvias (incluye material y mano de obra)	\$ 1.437.000	\$ 1.437.000
13	1	Traslados de Personal y Materiales (El ítem de traslados esta considerado con una distancia de 50 km desde Longavi, puede variar según ubicación y/o servicios a contratar del proyecto.)	\$ 859.000	\$ 859.000
			\$	-
			\$	-

Llave en Mano **Total \$ 24.852.000**

Condiciones de pago Servicios Llave en Mano

- 50% al firmar al contrato
- 30% al tener hecho Radier e Instalacion de Kit Basico
- 20% al entregar la obra

Valores de servicios adicionales incluyen, material y mano de obra
Los valores indicados no incluyen iva
Cotización valida por 30 días
Sistema Llave en Mano, no concidera manejo de terreno y Nivelacion.

CASAS PREFABRICADAS EL NEVADO

+56 938632628

ventascasaselnevado@gmail.com

CASAS EL NEVADO

WWW.CASAS EL NEVADO.CL

IMAGEN REFERENCIAL

