

Rut **76.889.916-9**  
Empresa Ingescop SPA

Dirección

Los Cristales s/n, Longavi

Cliente: [Redacted] Fecha Cotización: [Redacted]

Fono: [Redacted] Ubicación: [Redacted]

**ITEM I KIT BASICO INCLUYE**

- § 10 Paneles Exteriores (En Tabla ½ Luna impregnada tipo tronco con fieltro, tabiquería 2x3)
- § 7 Paneles Interiores (Forrado Tabla ½ x 4, tabiquería 2x3)
- § 250 Clavos de Zinc
- § 26 Planchas de Zinc (ondulado 0,35mm de espesor)
- § 2 Fieltros (40 mts.)
- § 40 Medias Lunas (para frontones)
- § 4 Caballetes de 3 mts.
- § 45 Costaneras
- § 13 Cerchas (Tradicional simples)
- § 1 Pilar 4x4" (laminado)
- § 1 Puerta de entrada (0.80 x 2.00 mts2 terciado)
- § 5 puertas interiores (0.70 x 2.00 mts2 terciado)
- § 13 Bisagras (para puertas)
- § Ventanas de aluminio (color mate L15, medidas según plano)
- § 6 Marcos de puerta
- § Viga a la vista (living comedor y Porch de acceso. 10 Vigas + 105 tablas de cielo)
- § Traslado hasta 50 Km. Desde Longavi.

**Valor Kit Básico**  
**\$5.430.000.-**



(No Incluye, Forro, Cielo y clavos armado.)

Condiciones de Pago 50% al Hacer el Pedido y 50% restante con la Entrega.  
Cliente debe contar con personas para descarga de "Casa" en lugar de entrega.

**ITEM II SERVICIOS ADICIONALES**

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor	Subtotal
1	1	Kit Básico (Incluye lo detallado en Item I)	\$ 5.430.000	\$ 5.430.000
2	1	Instalación (Incluye material y mano de obra)	\$ 1.790.000	\$ 1.790.000
3	1	Forro Interior (en tabla 1/2x4 + aislación en Aislapol de 50mm)	\$ 2.513.000	\$ 2.513.000
4	1	Cielo (Tabla 1/2x4 + aislación en Aislapol de 50mm)	\$ 1.639.000	\$ 1.639.000
5	1	Kit Terminaciones (Guardapolvos, medias cañas, marcos, etc.)	\$ 1.390.000	\$ 1.390.000
6	1	Gasfitería (embutida en cobre Incluye calefont)	\$ 802.000	\$ 802.000
7	1	Electricidad (embutida <b>no incluye Certificado TE1</b> )	\$ 1.369.000	\$ 1.369.000
8	1	Radier de Cemento (incluye materiales y mano de obra)	\$ 2.513.000	\$ 2.513.000
9	1	Cerámica (en living, baño y cocina y Piso Flotante en Dormitorios)	\$ 1.706.000	\$ 1.706.000
10	1	Sala de baño y Lavaplatos (ducha con Shower door)	\$ 1.159.000	\$ 1.159.000
11	1	Impermeabilización (exterior y Barniz natural interior una mano)	\$ 875.000	\$ 875.000
12	1	Canaletas Aguas Lluvias (incluye material y mano de obra)	\$ 1.437.000	\$ 1.437.000
13	1	Traslados de Personal y Materiales (El ítem de traslados está considerado con una distancia de 50 km desde Longavi, puede variar según ubicación y/o servicios a contratar del proyecto.)	\$ 591.000	\$ 591.000
			\$	-
			\$	-

Llave en Mano **Total \$ 23.214.000**

**Condiciones de pago Servicios Llave en Mano**

50% al firmar al contrato  
30% al tener hecho Radier e Instalación de Kit Básico  
20% al entregar la obra

Valores de servicios adicionales incluyen, material y mano de obra  
Los valores indicados no incluyen iva  
Cotización válida por 30 días  
Sistema Llave en Mano, no considera manejo de terreno y Nivelación.

**CASAS PREFABRICADAS EL NEVADO**

+56 938632628


ventas@casaselnevado@gmail.com

CASAS EL NEVADO

WWW.CASAS EL NEVADO.CL

IMAGEN REFERENCIAL

Casas El Nevado



Casa 54m2 2 Aguas