

Ciente:

Fono:

Fecha:

Casas Prefabricadas

ITEM I KIT BASICO INCLUYE

- § 10 Paneles Exteriores (En Tabla ½ Luna impregnada tipo tronco con fieltro, tabiquería 2x3)
- § 7 Paneles Interiores (Forrado Tabla ½ x 4, tabiquería 2x3)
- § 300 Clavos de Zinc
- § 36 Planchas de Zinc (ondulado 0,35mm de espesor)
- § 2 Fieltros (40 mts.)
- § 46 Medias Lunas (para frontones)
- § 12 Caballetes de 3 mts.
- § 50 Costaneras
- § 20 Cerchas (Tradicionales simples)
- § 2 Pilar 4x4" (laminado)

Valor Kit Básico
4.530.000.-



ITEM II KIT AVANZADO

- § 1 Puerta de entrada (0.80 x 2.00 mts2 medialuna con vidrio)
- § 4 puertas interiores (0.70 x 2.00 mts2 terciado)
- § 11 Bisagras (para puertas)
- § Ventanas de aluminio (color mate L15, medidas según plano)
- § 5 Marcos de puerta
- § Viga a la vista (living comedor y Porch de acceso. 17 Vigas + 110 tablas de cielo)
- § Traslado hasta 50 Km. Desde Longavi.

Valor Kit Avanzado
\$6.250.000.-

(No Incluye, Forro, Cielo y clavos armado.)

Condiciones de Pago 50% al Hacer el Pedido y 50% restante con la Entrega.
Cliente debe contar con personas para descarga de "Casa" en lugar de entrega.

ITEM III SERVICIOS ADICIONALES

Item	Cantidad	Descripción	Valor	Subtotal
1	1	Kit Básico (Incluye lo detallado en Item I)	\$ 6.250.000	\$ 6.250.000
2	1	Instalación (Incluye material y mano de obra)	\$ 2.090.000	\$ 2.090.000
3	1	Forro Interior (en tabla 1/2x4 + aislación en Aislapol de 50mm)	\$ 2.578.000	\$ 2.578.000
4	1	Cielo (Tabla 1/2x4 + aislación en Aislapol de 50mm)	\$ 1.704.000	\$ 1.704.000
5	1	Kit Terminaciones (Guardapolvos, medias cañas, marcos, etc.)	\$ 1.390.000	\$ 1.390.000
6	1	Gasfitería (embutida en cobre Incluye calefont)	\$ 802.000	\$ 802.000
7	1	Electricidad (embutida no incluye Certificado TE1)	\$ 1.369.000	\$ 1.369.000
8	1	Radier de Cemento (incluye materiales y mano de obra)	\$ 2.610.000	\$ 2.610.000
9	1	Cerámica (en living, baño (piso y muro), cocina y Piso Flotante en Dormitorios)	\$ 1.881.000	\$ 1.881.000
10	1	Sala de baño y Lavaplatos (ducha con Shower door)	\$ 1.199.000	\$ 1.199.000
11	1	Impermeabilización (exterior y Barniz natural interior una mano)	\$ 875.000	\$ 875.000
12	1	Canaletas Aguas Lluvias (incluye material y mano de obra)	\$ 1.437.000	\$ 1.437.000
13	1	Traslados de Personal y Materiales	\$ 838.000	\$ 838.000
		(El Item de traslados esta considerado con una distancia de 50 km desde Longavi, puede variar según ubicación y/o servicios a contratar del proyecto.)		\$ -
				\$ -

Llave en Mano Total \$ 25.023.000

Condiciones de pago Servicios Llave en Mano

- 50% al firmar al contrato
- 30% al tener hecho Radier e Instalación de Kit Básico
- 20% al entregar la obra

Valores de servicios adicionales incluyen, material y mano de obra
Los valores indicados no incluyen iva
Cotización válida por 30 días
Sistema Llave en Mano, no considera manejo de terreno y Nivelación.

CASAS PREFABRICADAS EL NEVADO

+56 938632628

ventas@casaselnvado@gmail.com

CASAS EL NEVADO

WWW.CASAS EL NEVADO.CL

IMAGEN REFERENCIAL

