

Casa 36 m2

15-11-2024

Cliente:

Fono:

Fecha:



Casas Prefabricadas



77.649.625-1

KIT ECONOMICO

- § 8 Paneles Exteriores (En Tabla ½ Luna natural tipo tronco con fieltro, tabiquería 2x3)
- § 5 Paneles Interiores (Forrado Tabla ½ x 4, tabiquería 2x3)
- § 200 Clavos de Zinc
- § 18 Planchas de Zinc (ondulado 0,35mm de espesor)
- § 1 Fieltrros (40 mts.)
- § 40 Medias Lunas (para frontones)
- § 3 Caballetes de 3 mts.
- § 24 Costaneras
- § 12 Cerchas (Tradicionales simples)
- § 1 Pilar 4x4" (laminado)

\$2.350.000



Imagen Referencial

KIT BASICO Incluye lo descrito en el kit Economico

- § Forro exterior impregnado (impregnada en camara)
- § 1 Puerta de entrada (0.80 x 2.00 mts2 medialuna con vidrio)
- § 4 puertas interiores (0.70 x 2.00 mts2 terciado)
- § Viga a la vista (living comedor y Porch de acceso. 9 Vigas + 65 tablas de cielo)
- § 11 Bisagras (para puertas)
- § 5 Marcos de puerta
- § Ventanas de aluminio (color mate L15, medidas segun plano)
- § Traslado hasta 50 Km desde Longavi (cliente debe contar con personas para la descarga)

\$3.630.000

KIT AVANZADO Incluye lo descrito en el kit Basico

- § Montaje de Kit Basico (incluye lo descrito en kit basico)
- § Materiales y traslados (incluye matyeriales, personal y traslados)

\$4.730.000

Valores incluyen lo descrito en cada detalle / Formas de pago en transferencia, vale vista, efectivo, cheque al dia.

Condiciones de pago: 50% al firmar contrato y 50% restante con la entrega del producto

SERVICIOS ADICIONALES

Item	N°	Descripción	Valor	Subtotal
1	1	Kit Avanzado (incluye lo descrito en kit basico y montaje)	\$ 4.730.000	\$ 4.730.000
2	1	Radier de Cemento (incluye materiales y mano de obra)	\$ 1.463.000	\$ 1.463.000
3	1	Electricidad (embutida no incluye Certificado TE1)	\$ 1.008.000	\$ 1.008.000
4	1	Gasfitería (embutida en cobre Incluye calefont)	\$ 656.000	\$ 656.000
5	1	Forrado Interior (incluye el forrado de paredes y cielo, Aislapol)	\$ 2.477.000	\$ 2.477.000
6	1	Cerámica (en living, baño (piso y muro), cocina y Piso Flotante)	\$ 1.430.000	\$ 1.430.000
7	1	Sala de baño y Lavaplatos (ducha con Shower door)	\$ 1.027.000	\$ 1.027.000
8	1	Kit Terminaciones (Guardapolvos, medias cañas, marcos, etc.)	\$ 1.062.000	\$ 1.062.000
9	1	Impermeabilización (exterior y Barniz natural interior una mano)	\$ 647.000	\$ 647.000
10	1	Canaletas Aguas Lluvias (incluye material y mano de obra)	\$ 607.000	\$ 607.000
11	1	Fosa Septica (1200 Lts con kit de drenaje Instalada)	\$ 1.235.000	\$ 1.235.000

(Todos los servicios incluyen traslados hasta 50km de la comuna)

Llave en Mano

Total \$ 16.342.000

Condiciones de pago Servicios Llave en Mano
 50% al firmar al contrato
 30% al tener hecho Radier e Instalacion de Kit Basico
 20% al entregar la obra

Valores de servicios adicionales incluyen material y mano de obra

Los valores indicados no incluyen iva

Cotización valida por 30 días

No considera manejo de terreno y nivelacion.

Garantía por 6 meses desde la recepcion de la obra

Casas El Nevado

Contacto +56 938632628

www.casaselnevado.cl

ventas@casaselnevado@gmail.com



36 mt2 2 Aguas

15-11-2024

Casa 36 m2



EL NEVADO

Casas Prefabricadas

Plano Referencial

