

Cliente:

Fono:

Fecha:

ITEM I KIT BASICO INCLUYE

- § 12 Paneles Exteriores (Forrados con Osb 9mm, Membrana Hidrófuga, Siding Pvc, tabiquería 2x3)
- § 13 Paneles Interiores (sin forrar, tabiquería 2x3)
- § 450 Clavos de Zinc
- § 52 Planchas de Zinc (ondulado 0,35mm de espesor)
- § 3 Filtros (40 mts. para techumbre)
- § Frontones forrados en Siding Pvc
- § Aleros Perimetrales (forrado con siding pvc y tapacan de madera 1x8 y 1x4)
- § 14 Caballetes de 3 mts.
- § 96 Costaneras
- § 18 Cerchas (Tradicionales simples)
- § 6 Cerchas (Tradicionales Tipo A)
- § 2 Pilar 4x4" (laminado)
- § 1 Puerta de entrada (0.80 x 2.00 mts² medialuna con vidrio)
- § 7 puertas interiores (0.70 x 2.00 mts² terciado)
- § 17 Bisagras (para puertas)
- § Ventanas de aluminio (color mate L15, medidas según plano)
- § 8 Marcos de puerta
- § Viga a la vista (living comedor y Porch de acceso. 33 Vigas + 190 tablas de cielo)
- § Traslado hasta 50 Km. Desde Longavi.



Valor Kit Básico + Instalación
\$17.800.000.-

(Kit instalado no incluye forrado interior)

Condiciones de Pago 50% al Hacer el Pedido y 50% restante con la Entrega.
Cliente debe contar con personas para descarga de "Casa" en lugar de entrega.

ITEM II SERVICIOS ADICIONALES

| Ítem | Cantidad | Descripción | Valor | Subtotal |
|---|----------|---|---------------|-------------------|
| 1 | 1 | Kit Básico + Instalación (Incluye lo detallado en ítem I y mano de obra) | \$ 17.800.000 | \$ 17.800.000 |
| 2 | 1 | Forro Interior (Volcanita 10mm + Aislación en Aislapol de 50mm) | \$ 3.364.000 | \$ 3.364.000 |
| 3 | 1 | Cielo (Tabla 1/2x4 + aislamiento en Aislapol de 50mm) | \$ 2.818.000 | \$ 2.818.000 |
| 4 | 1 | Kit Terminaciones (Guardapolvos, medias cañas, marcos, etc.) | \$ 2.309.000 | \$ 2.309.000 |
| 5 | 1 | Gasfitería (embutida en cobre Incluye calefont) | \$ 1.386.000 | \$ 1.386.000 |
| 6 | 1 | Electricidad (embutida no incluye Certificado TE1) | \$ 2.528.000 | \$ 2.528.000 |
| 7 | 1 | Radier de Cemento (incluye materiales y mano de obra) | \$ 4.533.000 | \$ 4.533.000 |
| 8 | 1 | Cerámica (en living, baño (piso y muro), cocina y Piso Flotante en Dormitorios) | \$ 3.618.000 | \$ 3.618.000 |
| 9 | 1 | Sala de baño y Lavaplatos (ducha con Shower door) | \$ 2.455.000 | \$ 2.455.000 |
| 10 | 1 | Pintura Interior (empastado + 3 aplicación de pintura color blanco) | \$ 1.604.000 | \$ 1.604.000 |
| 11 | 1 | Canaletas Aguas Lluvias (incluye material y mano de obra) | \$ 2.217.000 | \$ 2.217.000 |
| 12 | 1 | Traslados de Personal y Materiales | \$ 1.293.000 | \$ 1.293.000 |
| (El ítem de traslados está considerado con una distancia de 50 km desde Longavi, puede variar según ubicación y/o servicios a contratar del proyecto.) | | | | |
| Total | | | \$ | 45.925.000 |

Condiciones de pago Servicios Llave en Mano

- 50% al firmar al contrato
- 30% al tener hecho Radier e Instalación de Kit Básico
- 20% al entregar la obra

Valores de servicios adicionales incluyen, material y mano de obra
Los valores indicados no incluyen iva
Cotización válida por 30 días
Sistema Llave en Mano, no considera manejo de terreno y Nivelación.

CASAS PREFABRICADAS EL NEVADO

+56 938632628

ventascasaselnevado@gmail.com

CASAS EL NEVADO

WWW.CASAS EL NEVADO.CL

Casas Prefabricadas

IMAGEN REFERENCIAL

