

Rut **76.889.916-9**
Empresa Ingescop SPA

Dirección

Los Cristales s/n, Longavi

Cliente: [Redacted] Fecha Cotización: [Redacted]

Fono: [Redacted] Ubicación: [Redacted]

ITEM I KIT BASICO INCLUYE

- § 8 Paneles Exteriores (En Tabla ½ Luna impregnada tipo tronco con fieltro, tabiquería 2x3)
- § 5 Paneles Interiores (Forrado Tabla ½ x 4, tabiquería 2x3)
- § 200 Clavos de Zinc
- § 18 Planchas de Zinc (ondulado 0,35mm de espesor)
- § 1 Filtros (40 mts.)
- § 40 Medias Lunas (para frontones)
- § 3 Caballetes de 3 mts.
- § 24 Costaneras
- § 9 Cerchas (Tradicionales simples)
- § 1 Pilar 4x4" (laminado)
- § 1 Puerta de entrada (0.80 x 2.00 mts2 terciado)
- § 4 puertas interiores (0.70 x 2.00 mts2 terciado)
- § 11 Bisagras (para puertas)
- § Ventanas de aluminio (color mate L15, medidas según plano)
- § 5 Marcos de puerta
- § Viga a la vista (living comedor y Porch de acceso. 8 Vigas + 65 tablas de cielo)
- § Traslado hasta 50 Km. Desde Longavi.

Valor Kit Básico
\$4.230.000.-



(No Incluye, Forro, Cielo y clavos armado.)

Condiciones de Pago 50% al Hacer el Pedido y 50% restante con la Entrega.
Cliente debe contar con personas para descarga de "Casa" en lugar de entrega.

ITEM II SERVICIOS ADICIONALES

| Ítem | Cantidad | Descripción | Valor | Subtotal |
|------|----------|--|--------------|--------------|
| 1 | 1 | Kit Básico (Incluye lo detallado en Item I) | \$ 4.230.000 | \$ 4.230.000 |
| 2 | 1 | Instalación (Incluye material y mano de obra) | \$ 1.260.000 | \$ 1.260.000 |
| 3 | 1 | Forro Interior (en tabla 1/2x4 + aislación en Aislapol de 50mm) | \$ 1.759.000 | \$ 1.759.000 |
| 4 | 1 | Cielo (Tabla 1/2x4 + aislación en Aislapol de 50mm) | \$ 1.121.000 | \$ 1.121.000 |
| 5 | 1 | Kit Terminaciones (Guardapolvos, medias cañas, marcos, etc.) | \$ 992.000 | \$ 992.000 |
| 6 | 1 | Gasfitería (embutida en cobre Incluye calefont) | \$ 600.000 | \$ 600.000 |
| 7 | 1 | Electricidad (embutida no incluye Certificado TE1) | \$ 1.118.000 | \$ 1.118.000 |
| 8 | 1 | Radier de Cemento (incluye materiales y mano de obra) | \$ 1.722.000 | \$ 1.722.000 |
| 9 | 1 | Cerámica (en living, baño (piso y muro), cocina y Piso Flotante en Dormitorios) | \$ 1.360.000 | \$ 1.360.000 |
| 10 | 1 | Sala de baño y Lavaplatos (ducha con Shower door) | \$ 1.159.000 | \$ 1.159.000 |
| 11 | 1 | Impermeabilización (exterior y Barniz natural interior una mano) | \$ 713.000 | \$ 713.000 |
| 12 | 1 | Canaletas Aguas Lluvias (incluye material y mano de obra) | \$ 1.089.000 | \$ 1.089.000 |
| 13 | 1 | Traslados de Personal y Materiales (El ítem de traslados está considerado con una distancia de 50 km desde Longavi, puede variar según ubicación y/o servicios a contratar del proyecto.) | \$ 536.000 | \$ 536.000 |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |

Llave en Mano **Total \$ 17.659.000**

Condiciones de pago Servicios Llave en Mano

- 50% al firmar al contrato
- 30% al tener hecho Radier e Instalación de Kit Básico
- 20% al entregar la obra

Valores de servicios adicionales incluyen, material y mano de obra
Los valores indicados no incluyen iva
Cotización válida por 30 días
Sistema Llave en Mano, no considera manejo de terreno y Nivelación.

CASAS PREFABRICADAS EL NEVADO

+56 938632628

ventas@casaselnevado@gmail.com

CASAS EL NEVADO

WWW.CASAS EL NEVADO.CL

IMAGEN REFERENCIAL

